

ФОРМА
отчета о реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Логиновка Павлоградского муниципального района Омской области.**

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Павлоградский район Омской области.

2.2. Поселение: Логиновское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Логиновка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Тип объекта: Обустройство мест захоронения

3.2. Адрес объекта (при наличии): 646776 Омская область. Павлоградский район, с/п Логиновское, восточная часть с.Логиновка (кладбище).

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 26.06.2023г.-04.09.2023г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	741953,00	741953,00		
2	Средства местного бюджета	385008,69	561100,13	176091,44	Оплата сверх доли софинансирования
2.1	Собственные средства местного бюджета	232608,69	408700,13	176091,44	Оплата сверх доли софинансирования
2.2	Инициативные платежи физических лиц	57400,00	57400,00	0	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	95000,00	95000,00	0	
	Всего	1126961,69	1303053,13	176091,44	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	ИП КФХ Березин Юрий Григорьевич	Работа техники	час	3	43506р.
2	Логиновское хуторское казачье общество Омского отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества	Уборка территории Демонтаж забора старого кладбища	М2 Пог.м.	1000 258	

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Абрамчук Игорь Сергеевич	Проведение субботника по уборке мусора на территории кладбища	40м2
2	Залогин Дмитрий Иванович		
3	Токман Виталий Викторович		
4	Яновский Александр Алексеевич		
5	Шевченко Юрий Юрьевич		
6	Анишкин Александр Иванович	уборка заброшенных захоронений	46 захоронений
7	Володичев Виктор Иванович		
8	Анохин Павел Михайлович		
9	Гоголева Анна Александровна		
10	Гоголь Наталья Михайловна		
11	Фром Наталья Романовна		
12	Яненко Светлана Николаевна		
13	Домченко Виктор Иванович	Вырубка кустарников,	23

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
14	Жданов Николай Викторович	окашивание территории кладбища от сорной растительности	кустарника вырубил, окосил 150м
15	Киселев Иван Анатольевич		
16	Артамонов Виталий Петрович		
17	Березин Юрий Георгиевич		
18	Бибик Юрий Александрович		
19	Скляр Иван Анатольевич	демонтаж старого ограждения	258
20	Суворов Николай Анатольевич		
21	Павлов Максим Юрьевич		
22	Большаков Владимир Владимирович		
23	Василюк Евгений Михайлович		
24	Глушиц Максим Викторович		
25	Сизиков Владимир Егорович		
26	Цыпышев Вадим Александрович		
27	Шестаков Дмитрий Александрович		
28	Децура Андрей Анатольевич		
29	Мерсанов Денис Игоревич	проведение работ по организации мест раздельного сбора мусора	32м3
30	Яненко Николай Александрович		
31	Мирошкин Валерий Анатольевич		
32	Сазанов Анатолий Михайлович	Уборка территории после завершения работ	Убрано 315м2 площади
33	Кушнарченко Юрий Николаевич		
34	Майснер Артур Григорьевич		
35	Ткаченко Валерий Львович		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В результате реализации инициативного проекта «Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Логиновка Павлоградского муниципального района Омской области» установлены 227 столбов и 216 панелей ограждения, установка двух ворот, трех калиток.

Решен ряд важнейших задач:

- обеспечена сохранность мест захоронения;

- повышена эксплуатационная возможность за счет установки качественного и долговечного ограждения кладбища;
- улучшен эстетический вид.
- улучшено санитарное и экологическое состояние территории кладбища.

Фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта:





Глава Администрации Логиновского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

« 13 » октября 2023года

(Handwritten signature)

П.П.Артамонов
(инициалы, фамилия)

